

TESTDATENSATZ · FIKTIVE DATEN · Keine tatsächlich durchgeführte Prüfung.

Teil 1 · Dokumentation der Fahrzeuganlage

1 Fahrzeug

Fahrzeug-Hersteller **Musterfahrzeug** Fahrzeug-Typ **Motorcaravan**

Fahrgestellnummer / FIN **DEMO1234567890001** Seriennummer **DEMO-WM-001** Kennzeichen / Auftrag **DEMO-607 / DEMO-AUFTRAG-001**

2 Gasversorgungsanlage

Halterungen für **2** Flaschen Flaschengröße bis **11** kg Zugänglichkeit des Flaschenraums **Von außen zugänglich**

Tankgröße in Litern Tanknummer **ENTFÄLLT** Tankhersteller / Fabrikat

Gasentnahme auch für Motorantrieb: Betriebsdruck: **30** mbar Druckaufkleber: ☒ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein ☒ entfällt

3 Druckregelgerät

DIN EN 12864 Anh. D / G 607 (Muster): ☒ ja ☐ nein ☐ entfällt DIN EN 13786 Anh. B / G 607 (Muster): ☐ ja ☐ nein ☒ entfällt

|                               |                   |         |                          |                 |
|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| Reglerfabrikat / Typ          | Nennleistung kg/h | Baujahr | Absicherung Druckanstieg | CE-Produkt-ID   |
| Demo-Reglerwerk Testregler 30 | 1,5               | 2025    | Vorhanden (Testangabe)   | DEMO-REGLER-001 |

4 Schlauchleitungen

Entsprechend DIN 4815-2 ☒ ja ☐ nein ☐ entfällt

Entsprechend DIN EN 16436-2 ☒ ja ☐ nein ☐ entfällt

|                                         |             |             |                  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Hersteller / Modell                     | Druckklasse | Länge in cm | Herstellungsjahr |
| Demo-Schlauchtechnik · Testschlauch 450 | Hochdruck   | 45          | 2025             |

5 Rohrleitungen

Material: ☒ Kupfer ☐ Stahl ☐ Edelstahl Außendurchmesser: **8** mm Wandstärke: **1** mm

Verbindungsart: ☐ Hartlöten ☒ Schneidring ☐ Bördel ☐ Klemmverschraubung Messingsteckhülsen / -schneidringe (Kupfer): ☒ ja ☐ nein ☐ entfällt

6 Installierte Gasgeräte

|                   |                                       |                                           |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gerätebezeichnung | Hersteller / genauer Typ              | CE-Produkt-ID / Zulassung                 |
| Kocher            | Demo-Küchentechnik Testkocher 2       | DEMO-GERAET-001<br>Seriennr.: TEST-SN-001 |
| Kühlschrank       | Demo-Kältetechnik Testkühlschrank 100 | DEMO-GERAET-002<br>Seriennr.: TEST-SN-002 |
| Heizung / Boiler  | Demo-Heiztechnik Testheizung 4        | DEMO-GERAET-003<br>Seriennr.: TEST-SN-003 |

Abgasrohre · Werkstoff **Edelstahl (Testangabe)** Mündung der Abgasrohre **Seitenwand**

Teil 2 · Prüfung / Abschluss

Prüfergebnisse der Punkte 1–9: siehe zugehörige Prüfliste.

Dichtheitsprüfung durchgeführt ☒ ja ☐ nein

Gesamtzustand der Anlage einschließlich Abgas- und Luftführung ☒ ja ☐ nein

Sicherheitseinrichtung gegen unzulässigen Druckanstieg vorhanden ☒ ja ☐ nein

Gasgeräte und Brennprobe durchgeführt ☒ ja ☐ nein

Hinweisaufkleber vorhanden ☒ ja ☐ nein

Prüfplakette vergeben ☐ ja ☒ nein

Grund der Plakettenentscheidung: Testdatensatz – keine tatsächliche Prüfung / Plakettenvergabe.

Bemerkungen:

MUSTER - Fiktive Daten. Keine tatsächlich durchgeführte Prüfung. Nur zur Darstellung des Ablaufs.

Name / Nummer des Sachkundigen **Fiktiver Musterprüfer / DEMO** Prüfdatum / Ort **07.10.2026 / Musterort**

Nächste Prüfung: **10.2028**

Unterschrift des Sachkundigen (auf Papier im Original)

Musterwerkstatt  
Musterstraße 10, 00000 Musterort

Teil 3 · Eigentümer / Einweisung

Name **Fiktive Musterkundin** Straße und Hausnummer **Musterstraße 1** PLZ und Ort **00000 Musterort**

In die Anlage eingewiesen und über Prüfungen informiert ☒ ja ☐ nein

Betriebsanleitungen übergeben und zur Kenntnis genommen ☒ ja ☐ nein

Ort / Datum **Musterort / 07.10.2026**

Unterschrift des Fahrzeugeigentümers (auf Papier im Original)

# Prüfbescheinigung nach DVGW-Arbeitsblatt G 607

„Flüssiggas-Anlagen mit einem Höchstverbrauch von 1,5 kg/h in Freizeitfahrzeugen, Mobilheimen und zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen; Betrieb und Prüfung“

Musterwerkstatt  
 Musterstraße 10  
 00000 Musterort

**Prüfliste**

|                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| TESTDATENSATZ · FIKTIVE DATEN · Keine tatsächlich durchgeführte Prüfung. |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Fahrgestellnummer / FIN **DEMO1234567890001**      Kennzeichen / Auftrag **DEMO-607 / DEMO-AUFTRAG-001**      Prüfdatum **07.10.2026**

**Ergänzende Anlagenangaben**

|                                                                                     |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Prüfanlass <b>Wiederholungsprüfung</b>                                              | Dokumentationsart <b>Folgebescheinigung</b>  |
| Anlagenart <b>Motorcaravan</b>                                                      |                                              |
| Herstellerbescheinigung vorhanden <b>ja</b>                                         | Bezug <b>DEMO-Unterlage 001</b>              |
| Verwendete Prüfgrundlage / Ausgabe <b>Fiktive Prüfgrundlage – nur Funktionstest</b> | Anwendbarkeit fachlich abgeglichen <b>ja</b> |

**Vordruckregler**

|                               |
|-------------------------------|
| Status <b>nicht vorhanden</b> |
|-------------------------------|

**Messprotokoll · Dichtheitsprüfung**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Prüfgerät <b>Demo-Prüfgerät</b>   | Prüfgerät-Nr. <b>TEST-MESS-001</b> |
| Prüfdruck (mbar) <b>150</b>       | Wartezeit (min) <b>5</b>           |
| Druck zu Beginn (mbar) <b>150</b> | Prüfdauer (min) <b>5</b>           |
|                                   | Druck am Ende (mbar) <b>150</b>    |

| Prüfpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feststellung     | Hinweis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>1 · Angaben zur Anlage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation mit der vorhandenen Anlage abgeglichen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | i. O.            | —       |
| <b>2.1 · Flaschenaufstellraum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Be- und Entlüftung vorhanden und unverschließbar</li> <li>Keine Zündquellen im Flaschenraum</li> <li>Aufstellung und Halterungen der Flaschen kontrolliert</li> <li>Bei Camping-Flaschen: Sicherheitsentnahmeventil und Abstand zur Auspuffanlage</li> </ul>                 | i. O.            | —       |
| <b>2.2 · Fahrzeugtank</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tankbefestigung und Abstand zu Zündquellen</li> <li>Tankausrüstung: Gasphasenentnahme und Befüllung außerhalb des Innenraums</li> <li>Wiederkehrende Prüffrist des Tanks kontrolliert</li> <li>Äußerer Zustand des Tanks: Korrosion / Beschädigungen</li> </ul>                      | nicht zutreffend | —       |
| <b>3 · Druckregelgerät / Betriebsdruck</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebsdruckhinweis vorhanden und lesbar</li> <li>Sicherheitseinrichtung vorhanden</li> <li>Zustand und Funktion der Regel- / Sicherheitseinrichtungen</li> <li>Herstellungsdatum / Austauschbedarf der Regler und Umschalteneinrichtungen kontrolliert</li> </ul> | i. O.            | —       |
| <b>4 · Schlauchleitungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zustand der Schlauchleitungen und feste Einbindung</li> <li>Installation der Schlauchleitungen</li> <li>Herstellungsdatum / Austauschbedarf kontrolliert</li> </ul>                                                                                                               | i. O.            | —       |
| <b>5 · Rohrleitungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zustand der Rohrleitungen</li> <li>Befestigungsabstände kontrolliert</li> <li>Erforderlicher Korrosionsschutz</li> <li>Sicherheitsanschlusskupplung und Betriebsdruckhinweis</li> <li>Bei Kupfer: erforderliche Einsteckhülsen / schriftlicher Nachweis geprüft</li> </ul>            | i. O.            | —       |

| Prüfpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feststellung | Hinweis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>6 · Geräteanschlüsse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anschluss mit Schlauch- / Rohrleitung</li> <li>Geräte-Absperreinrichtungen / Schnellschlussventile vor den Geräten</li> <li>Zustand und Funktion der Anschlüsse und Absperreinrichtungen</li> </ul>                                                            | i. O.        | —       |
| <b>7 · Gasgeräte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geräte-Nennanschlussdruck mit dem Anlagenbetriebsdruck abgeglichen</li> <li>Bestimmungsgemäße Geräteverwendung, Einbau und Abgasführung kontrolliert</li> </ul>                                                                                                       | i. O.        | —       |
| <b>7.1 · Koch-, Grill- und Backgeräte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Warnhinweis vorhanden und lesbar</li> <li>Brennerdeckel gegen Abnehmen gesichert (Musterpunkt)</li> <li>Wärmeschutz gefährdeter Bau- / Einrichtungsteile</li> <li>Erforderliche Belüftung / zusätzlicher Lüftungshinweis kontrolliert</li> </ul> | i. O.        | —       |
| <b>7.2 · Kühlschrank</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftzufuhr und Abgasabführung dicht gegenüber dem Innenraum</li> <li>Nur anwendbare Altfahrzeuge: unverschließbare Lüftungsöffnung kontrolliert</li> </ul>                                                                                                        | i. O.        | —       |
| <b>7.3 · Raumheizer / Wasserheizer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbrennungskreislauf dicht gegenüber dem Innenraum</li> <li>Gerätekennzeichnung / Typgenehmigung passend zur Fahrzeugart geprüft</li> <li>Sicherheitseinrichtung bzw. Hinweisschild zum Heizbetrieb während der Fahrt kontrolliert</li> </ul>      | i. O.        | —       |
| <b>8 · Dichtheitsprüfung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dichtheitsprüfung mit Prüfgerät beurteilt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | i. O.        | —       |
| <b>9 · Schlauchanschluss am Regler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchanschluss am Regler mit geeignetem Lecksuchmittel geprüft</li> </ul>                                                                                                                                                                        | i. O.        | —       |

Plakettenentscheidung und Unterschriften: siehe Grundblatt.